

# Opis zrealizowanych zadań w ramach projektu

## U-1/8/1/2020/G Ochotnicza Straż Pożarna w Puńsku

W wyniku realizacji zadania utworzono ogólnodostępną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną przy jeziorze w Puńsku, a tym samym zostały osiągnięte następujące cele: 1) wsparcie rozwoju OSP poprzez utworzenie miejsca umożliwiającego zorganizowanie spotkań, w tym m.in. pikniku strażackiego i meczów 2) poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości Puńsk 3) poprawa jakości życia mieszkańców, w tym pracujących w branży turystyczno-gastronomicznej. Zadanie miało na celu poprawę jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR oraz poprawę materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej poprzez utworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku oraz infrastruktury turystycznej przy jeziorze w Puńsku. Zadanie jest zgodne z celami projektu grantowego, gdyż wszystkie jego elementy przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców, a także ich materialnej i niematerialnej sfery życia, zwłaszcza w zakresie turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej. Ścieżka usytuowana jest przy samym jeziorze, za kościołem WNP w Puńsku – jest to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc w Puńsku, cieszy się ona popularnością, jest wspaniałym miejscem do spacerowania i spędzania wolnego czasu. Dlatego tym bardziej utworzenie tam dogodnego miejsca rekreacji i wypoczynku oraz infrastruktury turystycznej, przyniosło oczekiwane rezultaty i spełniło zamierzone cele: - Ułożenie kostki brukowej na ścieżce polepszyło znacznie jej standard oraz dostępność tego popularnego miejsca w Puńsku również dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z małymi dziećmi - postawienie przebiegalni jest znaczącym udogodnieniem dla grających w piłkę siatkową (boisko jest ogólnodostępne) oraz podniosło standard miejsca rekreacji, a także jest jednym z elementów infrastruktury turystycznej. Boisko cieszy się popularnością zwłaszcza wśród młodzieży, którzy często spotykają się tam i grają w piłkę siatkową. - zamontowanie stojaków na rowery uzupełniło infrastrukturę turystyczną oraz podniosło atrakcyjność i dostępność miejsca rekreacji i odpoczynku - zamontowanie bujaków dla dzieci oraz huśtawki podniosło atrakcyjność tego miejsca zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, przyczyniło się do integracji społecznej, a także uzupełniło infrastrukturę turystyczną - zamontowanie stacjonarnego drążka do podciągania przyczyniło się do poprawy materialnej sfery życia w zakresie sportu i rekreacji oraz uzupełniło infrastrukturę turystyczną, - zorganizowanie pikniku strażackiego wraz z rozgrywką meczu plażowej piłki siatkowej między strażakami a mieszkańcami gminy Puńsk poprawiło niematerialną sferę życia w zakresie kultury, edukacji, rekreacji oraz integracji społecznej. W ramach realizacji zadania została utworzona ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna przy jeziorze w Puńsku, a mianowicie: - zakupiono i ułożono 989,40 m<sup>2</sup> kostki brukowej na ścieżce przy jeziorze w Puńsku - zakupiono urządzenia uzupełniające infrastrukturę turystyczną: bujaki - 2 szt., huśtawka dla dzieci- 1 szt., stacjonarny drążek do podciągania – 1 szt., przebiegalnia – 1 szt., stojaki na rowery (5 miejsc) – 2 szt. Strona 4 z 11 - zorganizowano piknik strażacki wraz z meczem siatkówki plażowej między mieszkańcami gminy a strażakami dnia 30.09.2021 r. Utworzona infrastruktura (plac zabaw, drążek do podciągania, przebiegalnia, stojaki na rowery) są bezpłatne i ogólnodostępne. W trakcie realizacji zadania nastąpiły trudności związane z zakupem planowanych urządzeń: zjeżdżalnią z huśtawką oraz drążkiem do podciągania, a co za tym idzie terminem realizacji zadania. W związku z tym OSP w Puńsku zwróciło się do Biura Stowarzyszenia Suwalsko - Sejneńskiego LGD skutkiem czego został podpisany Aneks nr 1 oraz Aneks nr 2 do Umowy. Ostateczny termin montażu ostatniego z dostarczonych urządzeń tj. drążka do podciągania - to 20.08.2021 r. Po tym czasie Grantobiorca mógł zorganizować piknik strażacki wraz z rozgrywką piłki siatkowej.



Piknik



Plac zabaw





Osiągnięto cel operacji jakim było doposażenie historycznej strzelnicy w Sejnach. Dzięki temu ten ogólnodostępny obiekt służyć będzie mieszkańcom do rozwijania kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej. Grantobiorca poniósł wydatki inwestycyjne polegające na rozbudowie ogólnodostępnej infrastruktury strzelnicy w Sejnach: Kontener magazynowy stalowy, Rama do celów, Gong Hardox, Materac koszarowy, Teleskop Celestron, Luneta obserwacyjna, Drewniany stół piknikowy, Wiatrówka, Replika karabinka ELAR SOPMODII. Zakupiono również stelaż pod tablicę pamiątkową – historia Strzelnicy Borek. W ramach realizacji projektu grantowego osiągnięto wskaźniki dla Przedsięwzięcia przewidziane przez LGD w LSR. Sejneńskie Towarzystwo Strzeleckie poprzez zakup doposażenia zrealizowało zadania zgodnie z założeniami wniosku w ramach rozwoju małej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej. Jak wykazano powyżej realizacja poszczególnych zadań w projekcie wpłynęła bezpośrednio poprawę materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR, dzięki czemu ogólnodostępny obiekt jakim jest Strzelnica Borek w Sejnach służyć będzie mieszkańcom Sejn, powiatu sejneńskiego i suwalskiego oraz turystom przebywającym na tym obszarze. W trakcie realizacji zadania wnioskowano o wydłużeniu terminu z powodu zmiany cen oraz trudnością z dostępnością towarów uwzględnionych w zadaniu I.1.1 (stół piknikowy i wiatrówka) oraz I.1.2 (stelaż pod tablicę pamiątkową) z zestawienia rzeczowo-finansowego. Projekt zrealizowano zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym.







### U-3/7/1/2020/G 3 Fundacja Pogranicze

W ramach projektu utworzono ogólnodostępny obiekt małej infrastruktury turystycznej. Zgodnie z założeniami projektu, w parku krasnogrudzkim powstała unikalna, artystycznie wykonana ścieżka przyrodnicza składająca się z 6 "przystanków" plenerowych, opisujących świat otaczającej nas natury. Poszczególne punkty ścieżki poświęcone są 1)ptakom (kamienne jajo ukryte w zieleni), 2)drzewom (rzeźba - huśtawka w kształcie dłoni, zawieszona pomiędzy dwoma lipami) 3)mchom, porostom, grzybom (rzeźba grzyba - huby, zainstalowana na murszejącym pniu) 4) owadom (drewniana rzeźba - świątynia owadów) 5)jeziorze Hołny (rzeźba tafla w kształcie jeziora z hartowanego lustra), 6) kamieniu (dolomit naturalny). Rzeźby umieszczone są w przestrzeni parku, blisko siebie i swoim położeniem nakreślają ścieżkę. Powstała ścieżka będzie dodatkowym elementem, urozmaicheniem i uzupełnieniem programów i warsztatów edukacyjnych mających miejsce w parku. Z drugiej strony, zachęci ona każdego odwiedzającego te tereny (osoby indywidualne lub grupy) do zwiedzania poszczególnych punktów, do rozmyślenia i zwracania uwagi na żywe istoty które nas otaczają (niektóre z rzeźb mają wbudowane elementy antropomorficzne, dłonie, oczy, które mają zwracać uwagę właśnie na fakt że nie jesteśmy sami i że jesteśmy tylko częścią przyrody, jednym z wielu gatunków). Pomocą w poszerzeniu wiedzy będzie nasza strona poświęcona poszczególnym elementom ścieżki. Link do strony internetowej: <https://ogrodopogranicza.tumblr.com/> . Przy każdej z rzeźb został umieszczony kod QR, odsyłający do poszczególnego tematu na którego nawiązuje rzeźba. Mieszkańcy tych terenów zyskają ciekawą ofertę spędzenia wolnego czasu w niecodzienny sposób, poznając zasoby naturalne Suwalszczyzny i wzbogacając wiedzę o bioróżnorodności i unikalności swojego miejsca zamieszkania, co przyczyni się do budowania poczucia dumy z miejsca zamieszkania lub pochodzenia. W dzisiejszych czasach w których u dzieci i młodzieży obserwujemy zjawisko coraz

rzadszego kontaktu z naturą i coraz rzadziej uprawianych aktywności w plenerze, nasza ścieżka spełni jeszcze jeden ważny cel - poprzez gry, zabawy i ciekawe zajęcia plenerowe wokół ścieżki, przyczyni się do budowania zdrowych nawyków przebywania w naturze. Ścieżka będzie dostępna przez cały rok, nieodpłatnie dla wszystkich zwiedzających. W ciągu realizacji projektu trudności które napotkaliśmy były związane z dotrzymaniem umówionych terminów z powodów przedłużającej się choroby albo wypadków śmiertelnych członków rodziny wykonawców rzeźb. Z tego powodu zawarliśmy Aneks nr 1 do umowy z datą do 30.04.2022. Z powodu trudności w wykonaniu rzeźb zgodnie z podstawowa koncepcją zawarliśmy Aneks nr 2 przedłużając termin zakończenia projektu do 31. maja 2022 roku. Wartość środków trwałych/rzeźb składających się na Artystyczną ścieżkę przyrodniczą w parku krasnogrudzkim nie przekracza 10.000,00 zł i wartość z faktur ujęta bezpośrednio w koszty. Traktorek Simplicity o wartości 14.799,00 został wpisany do ewidencji środków trwałych z numerem inwentarzowym 592/129 i został jednorazowo amortyzowany, Kosa Stihl FS 235 została zaksięgowana bezpośrednio w koszty ze względu na niską wartość.















#### **U-4/1/1/2020/G Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Przerośli**

Poprzez realizację Projektu pn. Poprawa dostępności obiektu boiska sportowego w miejscowości Przerośl", osiągnięto w 100 % cel Lokalnej Strategii Rozwoju - "Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023" oraz cel szczegółowy - "Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023". W wyniku realizacji zadania osiągnięto cel zadania: "Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez podniesienie standardu obiektu boiska sportowego w miejscowości Przerośl". Osiągnięto cele operacji poprzez udostępnienie na potrzeby społeczności boiska sportowego do piłki nożnej. Rozwiązano zasadniczy problem występujący w gminie na tle niedoboru ogólnodostępnej, nieodpłatnej infrastruktury sportowej, boiska do piłki nożnej. Oddany do użytku obiekt przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej, stanu zdrowia dzieci i młodzieży, wprowadzi nawyki prozdrowotne oraz zagospodaruje czas wolny dzieci i młodzieży. Korzystnie wpłynie na rozwijanie działalności profilaktycznej przeciwdziałania zagrożeniom społecznym. Teren boiska spełnia określone standardy kompleksów sportowych dla rekreacyjnego spędzania czasu na wolnym powietrzu. Teren rekreacyjno-sportowy przeznaczony dla wszystkich lubiących aktywny wypoczynek jest uzupełnieniem dla sąsiadującego placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej co przyczyni się do zwiększenia kondycji osób ćwiczących. Obiekt przyczyni się do popularyzacji sportów drużynowych. Boisko usytuowane jest w centrum m. Przerośl w pobliżu Szkoły Podstawowej służy młodzieży szkolnej jak i wszystkim mieszkańcom wsi. W wyniku realizacji zadania osiągnięto cel w postaci Poprawy warunków życia mieszkańców poprzez podniesienie standardu obiektu boiska sportowego w miejscowości Przerośl Powstał obiekt boiska sportowego do piłki nożnej o odpowiednim standardzie nawierzchni z odnowionym ogrodzeniem. Realizacja zadania obejmowała : 1. Roboty przygotowawcze 1.1 zdjęcie warstwy humusu, 1.2 nawierzchnia boiska, 1.3 remont ogrodzenia. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 4/1/1/2020/G z dn. 04.03.2021 r. oraz Aneks nr 1 do Umowy o powierzenie Grantu z dnia 16.09.2021 r. Wykonawcę wyłoniono z zachowaniem zasady wolnego rynku i konkurencji w oparciu o zapytanie ofertowe skierowane do 3 wykonawców .Wybrano najtańszego Wykonawcę Firmę Usługi Remontowo-Budowlane Mariusz Mański, 16-427 Przerośl.ul. St. Batorego 27. Ogółem wartość zrealizowanego grantu 49 810,50 zł



brutto. W trakcie realizacji zadania napotkano na problem związany z ciągłymi opadami deszczu w miesiącach lipiec- sierpień 2021 r., które to warunki pogodowe uniemożliwiały prowadzenie prac remontowych związanych z rekultywacją boiska, ponieważ jest to teren podmokły.



#### **U-5/5/1/2020/G Gmina Bakalarzewo**

W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie na ogólnodostępne i niekomercyjne cele historyczno – turystyczno - edukacyjne”, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu utwardzenia części placu kostką betonową, wykonaniu wiaty drewnianej na zabytkowy samochód strażacki i ustawieniem tablicy informacyjnej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie. Poszczególne etapy realizacji przedsięwzięcia polegały na wykonaniu następujących robót budowlanych: a) Utwardzenie części placu – działka nr 831/1. W ramach zakresu robót utwardzono część placu kostką betonową grubości 8 cm, o powierzchni 204,38 m<sup>2</sup>. b) Budowa wiaty na samochód strażacki. W ramach zakresu robót na działce nr ew. 828 wykonano wiatę drewnianą o wymiarach 7,50 x 4,00 m wraz z utwardzeniem placu pod wiatą kostką betonową grubości 6 cm o powierzchni 30 m<sup>2</sup>. Obiekt wolnostojący. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną przez dwukrotną impregnację. Ponadto wykonano 1 tablicę informacyjną o konstrukcji drewnianej o wymiarach 120 x 80 cm i umieszczono ją na zewnątrz wiaty. Wskazany zakres prac został zrealizowany na podstawie umowy nr 39/2021, zawartej dnia



11.05.2021 r. z Zakładem Kamieniarsko-Budowlanym Mariusz Przekop z m. Lakie, 19-420 Kowale Oleckie. W wyniku zakończenia realizacji robót budowlanych, Wykonawca udzielił Zamawiającemu na przedmiot umowy, pisemnej gwarancji i rękojmi za wady na okres 24 miesięcy. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczął się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego robót. Tym samym zakończono realizację przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot niniejszej operacji. Charakter działalności Beneficjenta oraz efektywność kosztowa zdecydowały, iż poszczególne roboty budowlane zostały zlecone podmiotowi zewnętrznemu. Zlecenie tych czynności w ramach operacji było uzasadnione brakiem wewnętrznych zasobów technicznych i ludzkich. Wysokość wszystkich kosztów związanych z realizacją operacji została określona na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku, w oparciu o które został sporządzony kosztorys inwestorski dla poszczególnych zadań oraz podpisano umowę na realizację robót budowlanych. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty wykonawców na kwotę przewyższającą wartość kosztorysu inwestorskiego. I tak firma RICOLAND-DOM z Suwałk na kwotę 66 388,00 zł brutto i Zakład Kamieniarsko-Budowlany Mariusz Przekop z m. Lakie na kwotę 53 100,80 zł brutto. Tak wysokie oferty cenowe wynikają ze znaczącego wzrostu w ostatnim okresie cen materiałów i kosztów pracy. W związku z zakończeniem realizacji operacji, Beneficjent osiągnął cel zadania przyjęty w umowie o dofinansowanie tj. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych zdiagnozowanych na terenie Bakałarzewa poprzez budowę w 2021 r. infrastruktury historyczno – turystycznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie, obejmującej utwardzenie części placu kostką betonową i wykonaniu wiaty drewnianej na zabytkowy samochód strażacki wraz z tablicą informacyjną. Potwierdzeniem osiągnięcia ww. celu jest realizacja następujących wskaźników: - liczba ogólnodostępnych obiektów małej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (EFRROW) – 1 szt. Wartość osiągniętych wskaźników rezultatu została obliczona na podstawie: - liczba ogólnodostępnych obiektów małej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (EFRROW) – 1 szt. Ponadto w wyniku zrealizowanych działań inwestycyjnych, Beneficjent zrealizował następujące materialne rzeczy powstałe w projekcie: - utwardzenie części placu – działka nr 831/1 o powierzchni 204,38 m<sup>2</sup>; - wykonano wiatę drewnianą o wymiarach 7,50 x 4,00 m wraz z utwardzeniem placu pod wiatą kostką betonową o powierzchni 30 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na samochód strażacki; - wykonano 1 tablicę informacyjną o konstrukcji drewnianej o wymiarach 120 x 80 cm. Danymi wyjściowymi do obliczenia ww. wskaźnika było zadanie inwestycyjne oraz rzeczowo roboty budowlane. Dane służące do obliczenia wartości ww. wskaźnika zostały dostarczone w wyniku sporządzenia protokołu odbioru końcowego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w którym wskazano poszczególne zakresy wykonanych zadań wraz z danymi ilościowymi. Dokumentami potwierdzającymi ich osiągnięcie jest protokół odbioru końcowego robót z dnia 27.08.2021 r. wskazujące zakres wykonanych prac w ramach zadania inwestycyjnego. W wyniku zrealizowanych działań inwestycyjnych, Beneficjent wykonał roboty budowlane stanowiące jedno zadanie. W związku z zakończeniem realizacji prac dokonano odbioru końcowego poszczególnych robót. W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia, Beneficjent zobowiązuje się do zachowania celu operacji wynikającego z ww. wskaźnika przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej. Realizacja celu operacji wpłynęła na osiągnięcie celów przyjętych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedsięwzięcie zostało bowiem ukierunkowane na podejmowanie działań w celu poprawy atrakcyjności spędzania czasu. Temu celowi na służyć właśnie inwestycja, dzięki której w centrum Bakałarzewa powstało miejsce do spędzania wolnego czasu zarówno przez mieszkańców, jak i przyjezdnych turystów. Inwestycja wykorzystuje także dziedzictwo kulturowe regionu. W związku z realizacją operacji Beneficjent wykonał następujące działania informacyjno – promocyjne: a) wykonanie tablicy pamiątkowej operacji – celem informowania lokalnej społeczności o efektach operacji. Zainstalowana została na obiekcie wiaty tablica pamiątkowa. Zawiera ona tytuł operacji, cel operacji oraz nazwę Beneficjenta. Posiada również wymagane logotypy; b) informacja na stronie internetowej Beneficjenta – na podstronie: [http://bakalarzewo.pl/asp/pl\\_start.asp?typ=13&menu=94&strona=1](http://bakalarzewo.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=94&strona=1) została zamieszczona informacja dot. realizacji przedsięwzięcia. Notka informacyjna zawiera opis podstawowych zadań inwestycyjnych oraz zawiera odpowiedni zestaw logotypów, zgodnie z wymogami dot. działań informacyjno – promocyjnych realizowanych przez Beneficjenta. Dodatkowo



celem potwierdzenia efektów rzeczowych, zamieszczono dokumentację fotograficzną obrazującą podstawowe efekty rzeczowe zrealizowanych prac. Zadanie inwestycyjne nie napotkało problemów związanych z realizacją. W związku z wysokimi ofertami cenowymi wynikającymi ze znaczącego wzrostu w ostatnim okresie cen materiałów i kosztów pracy zawarto aneks nr 1 do umowy o powierzenie grantu nr 5/5/1/2020/G z dnia 03.03.2021 r. Prace dot. utwardzenia części placu kostką betonową i wykonania wiaty drewnianej zostały wykonane w oparciu o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia i po zakończeniu nie były przeprowadzane kontrole przez instytucje upoważnione do przeprowadzenia kontroli.

